

Cancún Benito Juárez Q.R. a 30 de Enero de 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO
ING. BENJAMIN REYNA DE LA ROSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CONCEPCION DEL ORO ZAC.

En atención a su oficio del pasado 26 de Enero del presente, relativo al contrato **No. CDEORO-F23-OBR-DE-028/14 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA DE 45 CMS. DE DIAM.** me permito informarle que nuestra empresa ha estado haciendo la revisión detallada del proyecto, así como verificación de los bancos de nivel de referencia y de levantamiento topográfico en general, de igual manera se están revisando los estudios de mecánica de suelos del sitio, actividades necesarias para estar en posibilidades de iniciar formalmente la ejecución de la obra.

Por lo anterior y considerando la fecha en qué se realizó el pago del anticipo para el inicio de dichos trabajos nos permitimos solicitarle un diferimiento del plazo de ejecución de obra de la siguiente manera:

Periodo de ejecución del contrato:
Inicio **14 Enero del 2015. Terminó 12 Julio de 2015**

Periodo solicitado
Inicio **16 Febrero de 2015. Terminó 15 de Agosto 2015**

En espera de su opinión favorable a la presente solicitud quedamos de ustedes
Sin otro particular, sirva la presente para enviarle un cordial saludo



Kukulcan 102 Manzana 30, Local 60
Zona Hotelera CP 77500 Cancun, Benito Juarez, Quintana Roo
(998) 849-4083 Y (998) 251-7175