H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:

CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2013

MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

FECHA: 27/01/2014

No.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION PROGRAMADA	METAS	EJERCIDO $		AVANCE FISICO %		OBSERVACIONES
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
1	MTTO. SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO	CAB. MPAL. Y COM.	120,000.00	20 SISTEMAS	8,456.99	93,564.11	09	80	
2	MTTO. EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	8 UNIDADES	3,666.75	125,054.79	01	99	
3	MTTO. RED ALCANTARILLADO	CAB. MPAL. Y COM.	60,000.00	1 SISTEMA	0.00	3,950.03	0	52	
4	MTTO. Y CONSERVACION DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	1,600.00 M^2	14,914.44	191,310.02	05	95	
5	MTTO. DE ESCUELAS	CAB. MPAL. Y COM.	250,000.00	15 UNIDADES	15,340.61	232,298.46	06	92	
6	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CAB. MPAL. Y COM.	250,000.00	600 UNIDADES	0.00	97,959.76	0	48	
7	MTTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAB. MPAL.	332,693.00	6 UNIDADES	28,735.03	245,424.66	10	84	
8	APORTACION PARA OBRAS	CAB. MPAL. Y COM.	1,721,000.00	15 UNIDADES	18,970.61	1,237,466.08	02	98	
9	APORT. MPAL. TERM. RAMO 33, 2012	CAB. MPAL Y COM.	135,000.00	15 UNIDADES	0.00	45,471.70	0	40	
10	APORTACION MUNICIPAL RAMO 33, 2013	CAB. MPAL. Y COM.	115,000.00	15 UNIDADES	10,006.10	67,307.64	10	70	
	NOTA RELEVANTE: EN EL TOTAL ACUMULADO SE HACE EL DESCUENTO POR LA CANTIDAD DE $ 21,119.20 QUE								
	CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE POR RECLASIFICACION DE ASIENTO D00103 DEL 31/08/2013								
		TOTALES	**3,253,693.00**		**100,090.53**	**2,318,688.05**			

C. RAMON MONTEJANO CEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GUILLEN DE LARA
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. BENJAMIN REYNA DE LA ROSA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. ING. BENJAMIN REYNA DE LA ROSA
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

RECIBIO Y REVISO: NOMBRE Y FIRMA